

T.C.
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ



2013 YILI
YATIRIM İZLEME VE
DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C.
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ



2013 YILI
YATIRIM İZLEME VE
DEĞERLENDİRME RAPORU

İÇİNDEKİLER

1. YÖNETİCİ ÖZETİ.....	1
2. GENEL DEĞERLENDİRME.....	2
2.1 Kuruluşun Görevi (Misyonu)	2
2.2 Kuruluşun Hedefi (Vizyonu)	2
2.3 Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri.....	2
2.4 Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları	5
2.5 Kuruluşun Mevcut Hizmet Kapasitesi.....	6
2.6 2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı	7
2.6.1 2007H031580 Eğitim Fakültesi	9
2.6.2 2009H031940 Kampüs Altyapısı	9
2.6.3 2009H031950 Derslik ve Merkezi Birimler.....	10
2.6.3.1 Hibe Kapsamındaki Yatırımlar	13
2.6.4 2009H031960 Lojmanlar ve Sosyal Tesisler	15
2.6.5 2010H050190 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	15
2.6.6 2010K121230 Merkezi Araştırma Laboratuvarı	16
2.6.7 2013H031360 Çeşitli Ünitelerin Etüd ve Projesi	16
2.6.8 2013H031910 Muhtelif İşler	16
2.7 2013 Yılı Yatırım Uygulamaları	16
2.7.1 Genel Yatırım Uygulama Durumu	16
2.7.2 Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar.....	17
3. 2013 YILI PROJE UYGULAMALARI	17
3.1 Devam Eden Projeler.....	17
3.1.1 Kamu Yatırım Projeleri	17
3.1.1.1 2007H031580 Eğitim Fakültesi	17
3.1.1.2 2009H031940 Kampüs Altyapısı	17
3.1.1.3 2009H031950 Derslik ve Merkezi Birimler.....	17
3.1.1.4 2009H031960 Lojmanlar ve Sosyal Tesisler	18
3.1.1.5 2010H050190 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	18
3.1.1.6 2010K121230 Merkezi Araştırma Laboratuvarı	18
3.1.1.7 2013H031360 Çeşitli Ünitelerin Etüd ve Projesi	18

3.1.1.8 2013H031910 Muhtelif İşler	18
3.1.1.8.1 Bina Bakım-Onarım Giderleri.....	19
3.1.1.8.2 Makine-Teçhizat ve Mefruşat Alımları.....	19
3.1.1.8.3 Bilgisayar Alımları.....	19
3.1.1.8.4 Taşıt Alımları	20
3.1.1.8.5 Laboratuar Cihazı Alımları	20
3.1.1.8.6 Basılı Yayın Alımları	20
3.2 Tamamlanan Projeler.....	21
3.2.1 Tamamlanan Projelerin Listesi.....	21
3.2.2 Proje Tamamlanma Raporu	21
3.2.2.1 Eğitim Fakültesi Tamamlanma Raporu.....	22
3.2.2.2 Kütüphane ve Bilgi İşlem Merkezi Tamamlanma Raporu	23
3.2.2.3 Merkezi Kafeterya Tamamlanma Raporu	24
3.2.2.4 Merkezi Araştırma Laboratuvarı ve Derslikler Tamamlanma Raporu	25
4. ÖNERİLER.....	26

TABLÖLAR

Tablo 1. 2013 Yılı Projeler, Ödenekler ve Kaynaklar	5
Tablo 2. Taşınmaz Durumu	7
Tablo 3. İnşaatı Devam Eden-Tamamlanan Projeler	8
Tablo 4. Bina Bakım-Onarım Giderleri	19
Tablo 5. Makine-Teçhizat ve Mefruşat Alımları.....	19
Tablo 6. Bilgisayar Alımları	19
Tablo 7. Taşıt Alımları	20
Tablo 8. Laboratuvar Cihazı Alımları	20
Tablo 9. Basılı Yayın Alımları	20
Tablo 10. Tamamlanan Projelerin Listesi.....	21
Tablo 11. Eğitim Fakültesi Tamamlanma Raporu.....	22
Tablo 12. Kütüphane ve Bilgi İşlem Merkezi Tamamlanma Raporu.....	23
Tablo 13. Merkezi Kafeterya Tamamlanma Raporu	24
Tablo 14. Merkezi Araştırma Laboratuvarı ve Derslikler Tamamlanma Raporu	25
Tablo 15. 2013 Yılı Kamu Yatırımları Özeti	27

1. YÖNETİCİ ÖZETİ

Muş Alparslan Üniversitesi; 5662 Sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun” 29/05/2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle kurulmuştur.

Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi için, devam eden yatırım projelerinin süratle hayata geçirilmesi gerekmektedir. 2013 yılında mevcut ödeneklerle, yatırımların; etkin, ekonomik, verimli ve en kısa zamanda tamamlanması konusunda gayret sarf edilmiştir. Bu bağlamda; üniversitenin ihtiyacı olan kampüs altyapısı ile fiziki yapıya ilişkin projelerin bir kısmı tamamlanırken, Stratejik Plan’da belirtilen yatırım projelerinin de en kısa sürede tamamlanması için çalışmalar hızla devam etmektedir.

Diğer taraftan Üniversitemizin temel hedefi, eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetleri ile bilimsel yayınları hazırlamada uluslararası standartlara ulaşarak, Türkiye ve dünyanın hatırı sayılır üniversiteleri arasındaki yerini almak ve öğrenciye, bilgiye ulaşmanın yollarını öğretmektir.

Amaç; “Özgür Üniversiteden Medeni Bir Dünyaya” açılan, toplumun tüm kesimleri ile bütünleşerek ülkenin ve yörenin bilim, teknoloji ve kültür hayatına katkıda bulunan, toplumla işbirliğini güçlendiren, evrensel değerlere sahip, küreselleşen dünya koşullarına uygun fiziksel mekan, teçhizat, beyin gücü, bilgi ve birikimiyle çağdaş bir üniversite olmaktır.

Üniversite’nin “2013 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu” 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci ve 60 inci maddeleri ile 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi, “Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin” 24 üncü maddesi uyarınca; hesap verilebilirliğin sağlanması ve yatırım harcamalarının verimliliğinin kontrol edilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Prof. Dr. Nihat İNANÇ
Rektör

2. GENEL DEĞERLENDİRME

2.1 Kuruluşun Görevi (Misyonu)

Anayasanın 130 uncu maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve diğer mevzuatla belirlenen ilke ve esaslar doğrultusunda; özellikle sosyal bilimler ile mesleki eğitim alanında yüksek kalitede eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma imkanlarını sunarak, teknolojiyi etkin kullanan, bilimsel düşünceyi temel alan, araştıran ve toplum sorunlarına duyarlı bireyler yetiştirerek, ürettiği bilgi ve yetiştirdiği işgücü ile yerel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlamaktır.

2.2 Kuruluşun Hedefi (Vizyonu)

Özellikle sosyal bilimler ve mesleki eğitim alanında sahip olduğu eğitim-öğretim kalitesi ve bilimsel araştırma imkanları ile evrensel standartlarda eğitim veren ve bilimsel değeri olan bilgi üretebilen, ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen, mensubu olmaktan gurur duyulan, özgürlüklerden yana, demokrasiyi özümsemiş, insana, emeğe ve çevreye önem veren, topluma hizmet etmeyi esas alan, yerel kalkınmaya katkı sağlayan saygın bir üniversite olmaktır.

2.3 Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri

Stratejik Amaç 1: Üniversitenin Fiziksel Mekanlarını Geliştirmek/Arttırmak

Hedef 1.1 2017 yılı sonuna kadar Üniversitenin amaç ve hedeflerine uygun olarak teklif ve talep edilen yeni fakülte ve yüksekokullara ait yatırım projelerinin hazırlanması, uygunluğunun sağlanması, Kalkınma Bakanlığı'na önerilmesi ve projelerin sonuçlandırılması,

Hedef 1.2 2017 yılı sonuna kadar, Üniversitemizin ihtiyaç duyduğu kültürel ve sosyal tesislere ait binaların yatırım projelerinin hazırlanması, uygunluğunun sağlanması, Kalkınma Bakanlığı'na önerilerek projelerin sonuçlandırılması,

Hedef 1.3 2017 yılı sonuna kadar Üniversitemiz kampüs altyapısı projelerinin hazırlanması ve gerekli altyapı çalışmalarının tamamlanması,

Stratejik Amaç 2: Yönetim Kapasitesi ile İdari Personeli, Nicelik ve Nitelik Açısından Güçlendirmek

Hedef 2.1 İş süreçlerinin belirlenmesi, yazılı hale getirilmesi ve tüm üniversitede uygulama birliğinin sağlanması,

Hedef 2.2 Üniversitede yönetici yetkinliklerinin geliştirilmesi, stratejik yönetim anlayışının benimsenmesi, uygulamanın yazılı hale getirilerek devamlılığının sağlanması,

Hedef 2.3 Personelin; alanında kaliteli, verimli ve etkin bir şekilde hizmet vermesini sağlamak üzere yetiştirilmesi,

Hedef 2.4 İhtiyaç durumuna göre, görevde yükselme ile unvan değişikliği sınavlarının yapılması, bu bağlamda liyakat ilkesi dikkate alınarak personelin üst unvanlara yükselmesinin sağlanması ve bunun aynı zamanda motive edici bir unsur olarak kullanılması,

Hedef 2.5 : Personelin motivasyon ve memnuniyet düzeyinin artırılması,

Stratejik Amaç 3: Öğretim Elemanı Kaynağını Güçlendirmek

Hedef 3.1 Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının ve akademik personel niteliğinin optimum verim alınabilecek seviyeye ulaştırılması,

Hedef 3.2 Öğretim elemanı kalitesinin artırılması, bilimsel yayın ve faaliyetlerin güçlendirilmesi,

Hedef 3.3 Üniversitenin, başarılı öğretim elemanları için cazip hale getirilmesi,

Hedef 3.4 Akademik personelin proje, planlama, yürütme ve koordinasyon konusunda eğitilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi,

Stratejik Amaç 4: Öğrenci Sayısını Arttırmak ve Daha Nitelikli Öğrencilerin Üniversiteyi Tercih Etmelerini Sağlamak

Hedef 4.1 Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında, Üniversitenin amaç ve hedefleri doğrultusunda açılması planlanan ancak henüz öğrenci alınmamış bölüm, anabilim dalı ve programlara öğrenci alınması ve mevcut öğrenci kontenjanlarının artırılması,

Hedef 4.2 Nitelikli öğrenci sayısının artırılması,

Stratejik Amaç 5: Kurum Kültürünü, Kimliğini ve Kurumsal Hafızayı Geliştirmek/Güçlendirmek

Hedef 5.1 Üniversitede aidiyet duygusu ve kurumsal bilincin geliştirilerek pekiştirilmesi,

Hedef 5.2 İç kontrol sisteminin etkin hale getirilmesi ve sahiplenilmesinin sağlanması,

Stratejik Amaç 6: Eğitim-Öğretim Kalitesini Arttırmak, Araştırma ve Yayın Faaliyetlerini Geliştirmek

Hedef 6.1 Ders programları ve içeriklerinin uluslararası eğitim programları ile uyumlu hale getirilmesi,

Hedef 6.2 Engelli öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerine yönelik altyapı çalışmalarının yapılması,

Hedef 6.3 Üniversitenin bilişim ve kütüphane-dokümantasyon altyapısının geliştirilerek, etkin bir şekilde kullanılmasının sağlanması,

Hedef 6.4 Öğrencilere yabancı dil hazırlık eğitiminin verilmesi için gerekli altyapının oluşturulması,

Hedef 6.5 Uzaktan eğitim sisteminin kurulması, geliştirilmesi ve uzaktan eğitim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanılması,

Hedef 6.6 Proje Birimi tarafından, TÜBİTAK, DPT, TÜBA, AB vb. projelerin hazırlanması, yürütülmesi ve bilgilendirme konusunda çalışmaların yapılması,

Hedef 6.7 Ulusal ve uluslararası indekslerce taranan dergilerde yayımlanan makale ve yayın sayısının artırılması,

Hedef 6.8 Araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesi ve gerekli altyapının oluşturulması,

Stratejik Amaç 7: Üniversiteler, Toplum ve Mezunlarla İş Birliğini Geliştirmek ve Yerel Kalkınmaya Katkı Sağlamak

Hedef 7.1 ERASMUS kapsamında Avrupa Birliği ülkelerindeki üniversitelerle işbirliğinin artırılması,

Hedef 7.2 FARABİ programı kapsamında üniversitelerle yapılan işbirliği sayısının artırılması,

Hedef 7.3 ÜNİP (Üniversiteler Arası İşbirliği Programı) kapsamında anlaşma yapılan üniversite sayısının artırılması,

Hedef 7.4 Öğretim elemanlarının, yurtiçinde ve yurtdışında kısa veya uzun süreli eğitim ve araştırma faaliyetlerine katılımlarının artırılması,

Hedef 7.5 İktisadi kuruluşlarla işbirliğine gidilmesi ve bu bağlamda; seminer, kurs, staj vb. faaliyetlerin düzenlenmesi,

Hedef 7.6 Üniversitemiz laboratuvar altyapısının bölgedeki sanayi kuruluşlarının ihtiyacını karşılayabilecek nitelikte oluşturulması,

Hedef 7.7 Mezun olan öğrencilerin Üniversite ile ilişkilerinin devamının sağlanması, mezun takip sisteminin güçlendirilmesi,

Hedef 7.8 Sosyal, siyasal ve ekonomik sorunlara ilişkin akademik çalışmaların yapılması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi,

Hedef 7.9 Bilimsel ve kültürel etkinliklerde Üniversitenin tanıtılması,

2.4 Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları

Üniversite, 5018 sayılı Kanunda (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli bir kurumdur. Gelirleri ise;

- Hazine yardımları,
- Öz gelirlere olmaktadır.

Üniversitemizin 2013 yılına ait proje, ödenek ve kaynakları Tablo 1’de gösterilmiştir.

2013 Yılı Projeler, Ödenekler ve Kaynaklar

Tablo 1.

Sektör	Proje Numarası	Proje Adı	2013 Yılı Bütçe Ödenek ve Kaynakları		
			Özel Bütçe		Toplam
			Hazine	Öz gelir	
Eğitim	2007H031580	Eğitim Fakültesi	2.683.444	-	2.683.444
	2009H031950	Derslik ve Merkezi Birimler	16.851.023	-	16.851.023
	2009H031960	Lojmanlar ve Sosyal Tesisler	5.673.000	-	5.673.000
	2009H031940	Kampüs Altyapısı	3.234.000	-	3.234.000
	2013H031360	Çeşitli Ünitelerin Etüd ve Projeleri	345.000	-	345.000
	2013H031910	Muhtelif İşler	3.375.000	-	3.375.000
Spor	2010H050190	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	5.428.950	-	5.428.950
DKH	2010K121230	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	500.000	-	500.000
Genel Toplam			38.090.417	-	38.090.417

2013 yılında yatırım projelerine ilişkin olarak, aktarma ve ekleme dahil tahsis edilen ödenek dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



Yatırım Bütçesinin Projelere Dağılım Grafiği

2.5 Kuruluşun Mevcut Hizmet Kapasitesi

Üniversite; 6 Fakülte, 2 Enstitü, 1 Yüksekokul, 2 Meslek Yüksekokulu ile hizmet vermektedir. Bu birimler, hizmetlerini toplam 2.135.413 m²'lik yerleşke alanı üzerindeki 81.305 m²'lik kapalı alanda sürdürmektedir. Üniversitenin hizmet sunduğu açık ve kapalı alanların detayları Tablo 2'de verilmiştir.

Mevcut Yerleşkeler		Kapalı Alan (m ²)	Yerleşke Alanı (m ²)	Mülkiyet Durumu	Açıklama
Kampüs Alanı	Rektörlük Hizmet Binası	6.000	2.000.000	Maliye hazinesi	Yeni hizmet binası
	Eğitim Fakültesi	28.300			Eğitim Fakültesi hizmet binası
	Fen Edebiyat Fakültesi				
	Mühendislik-Mimarlık Fakültesi				
	İletişim Fakültesi				
	İslami İlimler Fakültesi				
	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi				
	Sağlık Yüksekokulu				
	Fen Bilimleri Enstitüsü				
	Sosyal Bilimler Enstitüsü				
	Kütüphane ve Bilgi İşlem Merkezi				
	Merkezi Kafeterya	6.186			
	Merkezi Araştırma Laboratuvarı ve Derslikler	6.000			
	Lojmanlar	10.500			
Kampüs Isı Merkezi	1.850				
Uygulama ve Araştırma Merkezi	1.461	7.713	Maliye hazinesi	Eski rektörlük hizmet binası	
Meslek Yüksekokulu (Teknik Programlar)	3.948	108.000	Maliye hazinesi	MYO yerleşkesi	
Meslek Yüksekokulu (Sosyal Programlar)	2.900	7.200	Maliye hazinesi	Fen Edebiyat Fakültesi eski hizmet binası	
Malazgirt Meslek Yüksekokulu	4.800	12.500	Maliye hazinesi	MMYO yerleşkesi	
Genel Toplam	81.305	2.135.413			

2.6 2013 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

2010 yılında 6 yapım projesi kapsamında 7 ihale gerçekleşmiş; 2'si 2011 yılında, 2'si 2012 yılında, 3'ü ise 2013 yılında olmak üzere toplam 7 ihalenin yapım işi tamamlanmıştır.

2011 yılında 3 yapım projesi kapsamında 4 ihale gerçekleştirilmiş; 1'i 2012 yılında, 3'ü ise 2013 yılında olmak üzere toplam 4 ihalenin yapım işi tamamlanmıştır.

2012 yılında 2 yapım projesi kapsamında 2 ihale gerçekleştirilmiş, inşaat çalışmaları devam etmektedir.

2013 yılında 2 yapım projesi kapsamında 3 ihale gerçekleştirilmiş, inşaat çalışmaları devam etmektedir.

İnşaatı Devam Eden-Tamamlanan Projeler

Tablo 3.

Sıra No	Projenin Adı	Karakteristiği	Başlama ve Hedeflenen Bitiş Tarihleri	Tamamlanma Oranı
1	2007H031580 Eğitim Fakültesi			
	Eğitim Fakültesi 1 inci Etap	9 Blok, 11.500 m ²	2010-2012	% 100
	Eğitim Fakültesi 2 nci ve 3 üncü Etap	12 Blok, 16.800 m ²	2011-2013	% 100
2	2009H031940 Kampüs Altyapısı			
	Kampüs Çevresinin Panel Çit ile Çevrilmesi	3.180 m	2010-2010	% 100
	Kampüs İçi Ana Yol Yapımı	2.500 m (18 m genişliğinde)	2010-2010	% 100
	Kampüs Altyapısı Tesisat Galerisi	3.200 m (2x2 ebadında)	2010-2011	% 100
	Kampüs Isı Merkezi	1.850 m ² Merkezi ısıtma sistemi	2011-2012	% 100
	Kampüs İçi Ana ve Ara Yollar	-Ara yollar; 4810 m -Tretuvar, asfalt kaplama, nizamiye; 2.500 m	2011-2013	% 90
	Çevre Düzenlemesi	70.000 m ²	2013-2015	% 8
3	2009H031950 Derslik ve Merkezi Birimler			
	Kütüphane ve Bilgi İşlem Merkezi	9.360 m ²	2010-2013	% 100
	Merkezi Kafeterya	6.186 m ²	2011-2013	% 100
	Kongre ve Kültür Merkezi	7.500 m ²	2012-2014	% 32
	Mediko Sosyal ve Çarşısı	4.000 m ²	2013-2015	% 62
	Fen Edebiyat Fakültesi 1 inci Etap	10.000 m ²	2013-2015	% 15
4	2009H031960 Lojmanlar ve Sosyal Tesisler			
	Lojmanlar	76 daire 4 sığınak;10.500 m ²	2010-2012	% 100
	Misafirhane ve Lojmanlar	48 daire ve 6.000 m ²	2012-2014	% 51
5	2010H050190 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri			
	Kapalı Spor Tesisleri	9.000 m ²	2010-2013	% 97
6	2010K121230 Merkezi Araştırma Laboratuvarı			
	Merkezi Araştırma Laboratuvarı ve Derslikler	6.000 m ²	2010-2013	% 100

2.6.1 2007H031580 Eğitim Fakültesi

“Eğitim Fakültesi” projesine bağlı olarak; 2009 yılında ihale süreci başlayan, 2010 yılında ihalesi tamamlanan ve inşaat çalışmalarına başlanılan, 11.500 m² kapalı alana sahip “Eğitim Fakültesi 1 inci Etap” yapım işi 2012 yılı içerisinde tamamlanarak faaliyete başlamıştır. Ayrıca, “Eğitim Fakültesi” projesine bağlı olarak; 2011 yılında ihalesi yapılarak yapımına başlanılan 16.800 m² kapalı alana sahip “Eğitim Fakültesi 2 nci ve 3 üncü Etap” yapım işinin, 2013 yılı sonu itibari ile % 100’ü tamamlanmıştır.



Resim 1. Eğitim Fakültesi

2.6.2 2009H031940 Kampüs Altyapısı

“Kampüs Altyapısı” projesine bağlı olarak; 2011 yılında ihalesi yapılarak yapımına başlanılan “Kampüs İçi Ana ve Ara Yollar” yapım işinin, 2013 yılı sonu itibariyle % 90’ı tamamlanmış ve inşaat çalışmaları devam etmektedir.

“Kampüs Altyapısı” projesine bağlı olarak, 2013 yılında ihalesi yapılan “Çevre Düzenlemesi” yapım işi, 2013 yıl sonu itibariyle % 8’i tamamlanmış ve inşaat çalışmaları devam etmektedir.



Resim 2. Kampüs Alanı

2.6.3 2009H031950 Derslik ve Merkezi Birimler

“Derslik ve Merkezi Birimler” projesine bağlı olarak; 2010 yılında ihalesi yapılan ve 2011 yılında yapımına başlanılan 9.360 m² kapalı alana sahip “Kütüphane ve Bilgi İşlem Merkezi” yapım işinin, 2013 yılında % 100’ü tamamlanmıştır.

“Derslik ve Merkezi Birimler” projesine bağlı olarak; 2011 yılında ihalesi yapılan 6.186 m² kapalı alana sahip “Merkezi Kafeterya” yapım işinin, 2013 yılı sonu itibari ile % 100’ü tamamlanmıştır.

“Derslik ve Merkezi Birimler” projesine bağlı olarak; 2012 yılında ihalesi yapılan 7.500 m² kapalı alana sahip “Kongre ve Kültür Merkezi” yapım işinin, 2013 yılı sonu itibari ile % 32’si tamamlanmıştır.

“Derslik ve Merkezi Birimler” projesine bağlı olarak; 2013 yılında ihalesi yapılan 4.000 m² kapalı alana sahip “Mediko Sosyal ve Çarşı” yapım işinin, 2013 yılı sonu itibari ile % 62’si tamamlanmıştır.

Ayrıca, “Derslik ve Merkezi Birimler” projesine bağlı olarak; 2013 yılında ihalesi yapılan 10.000 m² kapalı alana sahip “Fen Edebiyat Fakültesi 1 inci Etap” yapım işinin, 2013 yılı sonu itibari ile % 15’i tamamlanmıştır.



Resim 3. Kütüphane ve Bilgi İşlem Merkezi ile Merkezi Kafeterya



Resim 4. Kongre ve Kültür Merkezi



Resim 5. Mediko-Sosyal



Resim 6. arşı

2.6.3.1 Hibe Kapsamındaki Yatırımlar

Hibe kapsamında yatırımlarımız arasına dahil edilen Rektörlük, Malazgirt Meslek Yüksekokulu, Enstitü binaları ile Kampüs Camii yapımına ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.



Resim 7. Rektörlük

İMKB tarafından yapımı üstlenilen Rektörlük binası, 2011 yılında tamamlanarak faaliyete başlamıştır.



Resim 8. Malazgirt Meslek Yüksekokulu

Ekonomi Eski Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN tarafından yapımı üstlenilen Malazgirt Meslek Yüksekokulu binası, 2013 yılında tamamlanarak faaliyete başlamıştır.



Resim 9. Enstitü Binası

Yurt Çimento San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapımı üstlenilen Enstitü binasının inşaat çalışmaları devam etmektedir.



Resim 10. Kampüs Camii

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yapımı üstlenilen Kampüs Camiinin, inşaat çalışmaları devam etmektedir.

2.6.4 2009H031960 Lojmanlar ve Sosyal Tesisler

“Lojmanlar ve Sosyal Tesisler” projesi kapsamında, 2012 yılında yatırım programına dahil olan ve 2012 yılında ihalesi yapılan “6.000 m² Misafirhane ve 48 Daire Lojmanlar”ın, yapım işi, 2013 yılı sonu itibari ile % 51 oranında tamamlanmıştır.



Resim 11. Misafirhane ve Lojmanlar

2.6.5 2010H050190 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

“Açık ve Kapalı Spor Tesisleri” projesine bağlı olarak 2010 yılında ihalesi yapılan 9.000 m² kapalı alana sahip “Kapalı Spor Tesisleri”nin inşaat çalışmalarına 2011 yılında başlanmış, 2013 yılı sonu itibariyle % 97’si tamamlanmış ve inşaat çalışmaları devam etmektedir.



Resim 12. Kapalı Spor Tesisleri

2.6.6 2010K121230 Merkezi Araştırma Laboratuvarı

“Merkezi Araştırma Laboratuvarı” binasının yapım işi 2010 yılında ihale edilmiş ve ihale sonuçlandırılmıştır. 2010 yılında yapımına başlanılan, 2.000 m²'si “Merkezi Araştırma Laboratuvarı” projesinden, geri kalan 4.000 m²'lik kısmı ise “Derslik ve Merkezi Birimler” projesine bağlı olarak toplam 6.000 m² kapalı alana sahip “Merkezi Araştırma Laboratuvarı” yapım işinin, 2013 yılı sonu itibari ile % 100'ü tamamlanmıştır.



Resim 13. Merkezi Araştırma Laboratuvarı

2.6.7 2013H031360 Çeşitli Ünitelerin Etüd ve Projesi

Çeşitli Ünitelerin Etüd ve Projesi kapsamında; 2013 yılı içerisinde “Mediko Sosyal ve Çarşı” projesi ile “Fen Edebiyat Fakültesi 1 inci Etap” projesi olmak üzere 2 proje hazırlanmıştır.

2.6.8 2013H031910 Muhtelif İşler

Muhtelif işler kapsamında; “Bina Bakım-Onarım, Bilgisayar, Taşıt, Makine Teçhizat ve Mefruşat” ile ilgili mal ve hizmet alımları yapılmıştır.

2.7 2013 YILI YATIRIM UYGULAMALARI

2.7.1 Genel Yatırım Uygulama Durumu

2013 yılı yatırım programında, Üniversitemiz için 21.000.000₺ ödenek tahsis edilmiş, yapılan eklemeler sonucunda ödenek toplamı 38.090.417₺'ye ulaşmıştır. Tahsis edilen ödenekten 34.512.746₺ harcama yapılmış, harcanmayan 3.577.671₺ ise yıl sonunda tenkis edilmiştir.

2.7.2 Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar

Çok yıllı proje ödeneklerinin talep edilen düzeyde tahsis edilememesi; yatırımların tamamlanma sürecinin uzamasına ve yatırım maliyetlerinin her geçen yıl artmasına neden olmaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin (I) fıkrasında; “21 ve 22 nci maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin % 10’unu Kamu İhale Kurulu’nun uygun görüşü olmadıkça aşamaz” denilmektedir. Bu durum; Kamu İhale Kurulu’nun görüşü gereken hallerde, ihalelerin ve alımların yapılması sürecinde, zaman kaybına neden olmaktadır. Ayrıca aciliyet arz eden durumlarda yapılacak ihale ve alımlara engel teşkil etmektedir.

3. 2013 YILI PROJE UYGULAMALARI

3.1 Devam Eden Projeler

3.1.1 Kamu Yatırım Projeleri

3.1.1.1 2007H031580 Eğitim Fakültesi

“Eğitim Fakültesi” projesi 1 inci, 2 nci ve 3 üncü etaplarının 28.300 m² inşaat alanı için 2013 yılı bütçesinden 2.500.000₺ ödenek tahsis edilmiş, yapılan eklemeler ve aktarmalar sonucunda ödeneğin toplamı 2.683.444₺’ye ulaşmıştır. Tahsis edilen ödeneğin tamamı harcanmıştır. Harcamanın ödeneğe oranı % 100’dür.

3.1.1.2 2009H031940 Kampüs Altyapısı

“Kampüs Altyapısı” projesi kapsamında, 2013 yılı bütçesinden 2.500.000₺ ödenek tahsis edilmiş, yapılan eklemeler sonucunda ödeneğin toplamı 3.234.000₺’ye ulaşmıştır. Tahsis edilen ödenekten 2.589.438₺ harcama yapılmış, harcanmayan 644.562₺ ise yıl sonunda tenkis edilmiştir. Harcamanın ödeneğe oranı % 80’dir.

3.1.1.3 2009H031950 Derslik ve Merkezi Birimler

“Derslik ve Merkezi Birimler” projesi kapsamında, 2013 yılı bütçesinden 41.046 m² inşaat alanı için, 8.898.000₺ ödenek tahsis edilmiş, yapılan eklemeler sonucunda ödeneğin toplamı 16.851.022₺’ye ulaşmıştır. Ödeneğin 183.444₺’si “Eğitim Fakültesi” projesine, 358.950₺’si ise “Açık ve Kapalı Spor Tesisleri” projesine aktarılmıştır. “Derslik ve Merkezi Birimler” projesi kapsamında toplam 15.194.703₺ harcama yapılmış, harcanmayan 113.925₺ ise yıl sonunda tenkis edilmiştir. Harcamanın ödeneğe oranı % 90’dır.

3.1.1.4 2009H031960 Lojmanlar ve Sosyal Tesisler

“Lojmanlar ve Sosyal Tesisler” projesi kapsamında, 2013 yılı bütçesinden 12.000 m² inşaat alanı için, 2.000₺ ödenek tahsis edilmiş, yapılan eklemeler sonucunda ödeneğin toplamı 5.673.000₺’ye ulaşmıştır. Tahsis edilen ödenekten 5.671.245₺ harcama yapılmış, harcanmayan 1.755₺ ise yıl sonunda tenkis edilmiştir. Harcamanın ödeneğe oranı % 99’dur.

3.1.1.5 2010H050190 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

“Açık ve Kapalı Spor Tesisleri” projesi kapsamında, 2013 yılı bütçesinden “Kapalı Spor Tesisler” projesi için, 3.500.000₺ ödenek tahsis edilmiş, yapılan ekleme ve aktarmalar sonucunda ödeneğin toplamı 5.428.950₺’ye ulaşmıştır. Tahsis edilen ödenekten 5.428.950₺ harcama yapılmıştır. Harcamanın ödeneğe oranı % 100’dür.

3.1.1.6 2010K121230 Merkezi Araştırma Laboratuvarı

“Merkezi Araştırma Laboratuvarı” projesi için, 2013 yılı “Derslik ve Merkezi Birimler” projesi bütçesinden eklenen 635.417₺’lik ödeneğin tamamı harcanmış, harcamanın ödeneğe oranı % 100’dür.

Laboratuvar cihaz alımları kapsamında, 500.000₺ ödenek tahsis edilmiş, cihaz alımı gerçekleşmediğinden ödeneğin tamamı tenkis edilmiştir.

3.1.1.7 2013H031360 Çeşitli Ünitelerin Etüd ve Projesi

“Çeşitli Ünitelerin Etüd ve Projesi” için, 2013 yılı bütçesinden 100.000₺ ödenek tahsis edilmiş, yapılan eklemeler sonucunda ödeneğin toplamı 345.000₺’ye ulaşmıştır. Tahsis edilen ödenekten 334.648₺ harcama gerçekleşmiş, harcanmayan 10.352₺ tutarındaki ödenek tenkis edilmiştir. Harcamanın ödeneğe oranı % 97’dir.

3.1.1.8 2013H031910 Muhtelif İşler

Muhtelif işler için, 2013 yılı bütçesinden 3.000.000₺ ödenek tahsis edilmiş, yapılan eklemeler sonucunda ödeneğin toplamı 3.375.000₺’ye ulaşmıştır. Tahsis edilen ödenekten 2.610.317₺ harcama yapılmış, harcanmayan 764.683₺ ise yıl sonunda tenkis edilmiştir. Harcamanın ödeneğe oranı % 77’dir.

3.1.1.8.1 Bina Bakım-Onarım Giderleri

Tablo 4.

Yapılan İşin Adı	Mevcut Ödenek Tutarı (TL)	Harcanan Tutar (TL)	Gerçekleşme Oranı
Bina bakım-onarımı	505.000	368.170	% 73
Toplam	505.000	368.170	% 73

2013 yılı bütçesinden binaların bakım ve onarım giderleri için, 505.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödeneğin 368.170₺'si harcanmış, harcanmayan 136.830₺ tutarındaki ödenek ise tenkis edilmiştir. Harcamanın ödeneğe oranı % 73'tür.

3.1.1.8.2 Makine-Teçhizat ve Mefruşat Alımları

Tablo 5.

Alınan Malzeme	Mevcut Ödenek Tutarı (TL)	Harcanan Tutar (TL)	Gerçekleşme Oranı
Diğer makine teçhizat alımları	1.900.000	317.947	% 88
Büro mefruşatı alımları		625.932	
Okul mefruşatı alımları		204.692	
Diğer mefruşat alımları		212.763	
Büro makine alımları		259.010	
Hareketli iş makinası alımları		59.759	
Toplam	1.900.000	1.680.103	% 88

2013 yılı bütçesinden makine, teçhizat ve mefruşat alımları için, 1.900.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödeneğin 1.680.103₺'si; fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu ile idari birimlerin ihtiyacı olan hareketli iş makinesi, makine-teçhizat ve mefruşat alımlarına harcanmış, harcanmayan 219.897₺ tutarındaki ödenek ise tenkis edilmiştir. Harcamanın ödeneğe oranı % 88'dir.

3.1.1.8.3 Bilgisayar Alımları

Tablo 6.

Alınan Malzeme	Mevcut Ödenek Tutarı (TL)	Harcanan Tutar (TL)	Gerçekleşme Oranı
Bilgisayar	350.000	97.965	% 28
Toplam	350.000	97.965	% 28

2013 yılı bütçesinden bilgisayar alımı için, 350.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödeneğin 97.965₺'si harcanmış, harcanmayan 252.035₺ tutarındaki ödenek ise tenkis edilmiştir. Harcamanın ödeneğe oranı % 28'dir.

3.1.1.8.4 Taşıt Alımları

Tablo 7.

Alınan Taşıtın Cinsi	Mevcut Ödenek Tutarı (TL)	Harcanan Tutar (TL)	Gerçekleşme Oranı
Yarım otobüs	300.000	212.236	% 96
Kamyon		75.284	
Toplam	300.000	287.520	% 96

2013 yılı bütçesinden taşıt alımları için, 300.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödeneğin 287.520₺'si harcanmış, harcanmayan 12.480₺ tutarındaki ödenek ise tenkis edilmiştir. Harcamanın ödeneğe oranı % 96'dır.

3.1.1.8.5 Laboratuvar Cihazı Alımları

Tablo 8.

Alınan Malzeme	Mevcut Ödenek Tutarı (TL)	Harcanan Tutar (TL)	Gerçekleşme Oranı
Laboratuvar cihazı alımları	500.000	-	-
Toplam	500.000	-	-

2013 yılı bütçesinden laboratuvar cihaz alımları kapsamında, 500.000₺ ödenek tahsis edilmiş, cihaz alımı gerçekleşmediğinden, ödeneğin tamamı tenkis edilmiştir.

3.1.1.8.6 Basılı Yayın Alımları

Tablo 9.

Yapılan İşin Adı	Mevcut Ödenek Tutarı (TL)	Harcanan Tutar (TL)	Gerçekleşme Oranı
Basılı yayın alımı	320.000	176.559	% 55
Toplam	320.000	176.559	% 55

2013 yılı bütçesinden basılı yayın alımlarına 320.000₺, ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödenekten 176.559₺ harcama gerçekleşmiş, harcanmayan 143.441₺ tutarındaki ödenek ise tenkis edilmiştir. Harcamanın ödeneğe oranı % 55'tir.

3.2 Tamamlanan Projeler

3.2.1 Tamamlanan Projelerin Listesi

Tablo 10.

Bağlı Olduğu Proje No	Proje Adı	Proje Sahibi Kuruluş
2007H031580	Eğitim Fakültesi 2 nci ve 3 üncü Etap	Muş Alparslan Üniversitesi
2009H031950	Kütüphane ve Bilgi İşlem Merkezi	Muş Alparslan Üniversitesi
	Merkezi Kafeterya	Muş Alparslan Üniversitesi
2010K121230	Merkezi Araştırma Laboratuvarı ve Derslikler	Muş Alparslan Üniversitesi

2011 yılında ihale süreci tamamlanarak, yapımına başlanılan “Eğitim Fakültesi 2 nci ve 3 üncü Etap” yapımı işi, 2013 yılı sonu itibari ile tamamlanmıştır.

2010 yılında ihale süreci tamamlanarak, yapımına başlanılan “Kütüphane ve Bilgi İşlem Merkezi” yapımı işi, 2013 yılı sonu itibari ile tamamlanmıştır.

2011 yılında ihale süreci tamamlanarak, yapımına başlanılan “Merkezi Kafeterya” yapımı işi, 2013 yılı sonu itibari ile tamamlanmıştır.

2010 yılında ihale süreci tamamlanarak, yapımına başlanılan “Merkezi Araştırma Laboratuvarı ve Derslikler” yapımı işi, 2013 yılı sonu itibari ile tamamlanmıştır.

3.2.2 Proje Tamamlanma Raporu

2013 yılı içinde tamamlanan projelerin detay bilgileri aşağıdaki “Proje Tamamlanma Raporu” başlıklı tablolarda verilmiştir.

3.2.2.1 Eğitim Fakültesi Tamamlanma Raporu

Tablo 11.

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri				Revize Edilmiş Son Değerler	
Proje No	2007H031580					
Proje Adı	Eğitim Fakültesi					
Sektör/Alt Sektör	Eğitim/Eğitim Fakültesi 2 nci ve 3 üncü Etap					
Proje Amacı	Eğitim Öğretim Faaliyeti					
Proje Yeri	Muş Alparslan Üniversitesi Kampüsü					
Karakteristiği	12 Blok, 16.800 m ²					
Fiziki Hedefi	28.300 m ²					
Başlama-Bitiş Tarihi	2011-2013					
Proje Sözleşmesi Tarihi	22/07/2011		İhale Sözleşme Bedeli		8.347.000	
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
	12.351.223	12.351.223			12.351.223	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama						
	Cari Fiyatlarla			2013 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2007)						
2011		3.883.222			3.883.222	
2012		5.828.315			5.828.315	
2013		2.683.444			2.683.444	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Fayda	Farklı yerleşkelerde bulunan birimlerin bir araya toparlanmasına olanak sağlanması, öğrencilerin yetersiz olan derslik ihtiyacının kısmen karşılanması.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkıları	“Eğitim Fakültesi” projesi 2013 yılı itibarıyla % 100’ü tamamlanarak faaliyete başlamıştır.					
Yapılan İşler-Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar-Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	“Eğitim Fakültesi 2 nci ve 3 üncü Etap” ihalesi 2010 yılında yapılmış, ancak ihale sürecine karşı gerek Kamu İhale Kurumu nezdinde yapılan itirazlar, gerekse açılan davalar nedeniyle, ihale süreci ancak 2011 yılında, mahkeme kararı ve Kamu İhale Kurumunun görüşü doğrultusunda tamamlanmış ve sözleşme imzalanabilmiştir.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	Uzayan ihale süreçlerine karşılık, projelerin yatırım programına erken alınmasının sağlanması, ihale sürecine başlanması ve devam edebilecek itirazlar nedeniyle ihale sürecinin kurumun ihtiyacı olan zamanda tamamlanması.					

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri				Revize Edilmiş Son Değerler	
Proje No	2009H031950					
Proje Adı	Kütüphane ve Bilgi İşlem Merkezi					
Sektör/Alt Sektör	Eğitim					
Proje Amacı	Kütüphane ve Bilgi İşlem İhtiyacının Karşılanması					
Proje Yeri	Muş Alparslan Üniversitesi Kampüsü					
Karakteristiği	9.360 m ²					
Fiziki Hedef	9.360 m ²					
Başlama-Bitiş Tarihi	2010-2013					
Proje Sözleşmesi Tarihi	16/09/2010	İhale Sözleşme Bedeli		5.561.000		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
	7.939.996	7.939.996			7.939.996	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama						
	Cari Fiyatlarla			2013 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2009)						
2010		1.618.898			1.618.898	
2011		2.912.288			2.912.288	
2012		3.018.910			3.018.910	
2013		380.657			380.657	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Fayda	Farklı yerleşkelerde bulunan birimlerin kampüs alanına taşınması, hızla sayısı artan öğrenci ve personelin kütüphane bağlamında kaynak ihtiyacının karşılanacak ortamın sağlanması, ayrıca bilgi işlem merkezinin bu alanında faaliyetinin icra edilmesi.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkıları	“Kütüphane ve Bilgi İşlem Merkezi”nin 2013 yılı itibarıyla % 100’ü tamamlanarak faaliyete başlamıştır.					
Yapılan İşler-Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar-Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Çevresel ve diğer projelere bağlı olarak zemin kodlarının değişmesinden dolayı çevre projesi revize edilmiştir. Projenin teknik ve detaylı bilgi gerektirmesi nedeniyle, inşaat aşamasında yeterli donanıma sahip çalışanların bulunmasında sorunlarla karşılaşılması, projenin tamamlanmasında süre uzatımına neden olsa da ilgili alandaki tecrübeli çalışanların ihaleyi alan firma tarafından temin edilerek projenin tamamlanması sağlanmıştır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	Uzayan ihale süreçlerine karşılık, projelerin yatırım programına erken alınması sağlanarak, ihale sürecine başlanması ve devam edebilecek itirazlar, çevresel etkenler ve teknik donanımlar gerektiren hususlar nedeniyle ihale sürecinin kurumun ihtiyacı olan zamanda tamamlanması.					

3.2.2.3 Merkezi Kafeterya Tamamlanma Raporu

Tablo 13.

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri				Revize Edilmiş Son Değerler	
Proje No	2009H031950					
Proje Adı	Merkezi Kafeterya					
Sektör/Alt Sektör	Eğitim					
Proje Amacı	Öğrenci ile personelin yemek ve benzeri ihtiyacının karşılanabileceği ortamın sağlanması					
Proje Yeri	Muş Alparslan Üniversitesi Kampüsü					
Karakteristiği	6.186 m ²					
Fiziki Hedef	6.186 m ²					
Başlama-Bitiş Tarihi	2011-2013					
Proje Sözleşmesi Tarihi	07/10/2011		İhale Sözleşme Bedeli		3.657.000	
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
	4.746.786	4.746.786			4.746.786	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama						
	Cari Fiyatlarla			2013 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2009)						
2011		-			-	
2012		1.650.999			1.650.999	
2013		3.073.331			3.073.331	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Fayda	Farklı yerleşkelerde bulunan birimlerin kampüs alanına taşınması, hızla sayısı artan öğrenci ve personelin günlük yemek ve benzeri ihtiyaçlarının karşılanacak bir ortamın sağlanması,					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkıları	“Merkezi Kafeterya”nın 2013 yılı itibarıyla % 100’ü tamamlanarak faaliyete başlamıştır.					
Yapılan İşler-Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar-Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Çevre düzenlemesi, proje kapsamında olmamasından, binanın giriş ve çıkışlarının ana arterlere bağlanmamasından dolayı sorunlarla karşılaşmış, sorunlara iş artışıyla kısmen çözüm bulunmuştur.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	Uzayan ihale süreçlerine karşılık, projelerin yatırım programına erken alınmasının sağlanması, ihale sürecine başlanması ve devam edebilecek itirazlar, çevresel etkenler ve teknik donanımlar gerektiren hususlar nedeniyle ihale sürecinin kurumun ihtiyacı olan zamanda tamamlanması.					

3.2.2.4 Merkezi Araştırma Laboratuvarı ve Derslikler Tamamlanma Raporu *Tablo 14.*

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2010K121230					
Proje Adı	Merkezi Araştırma Laboratuvarı					
Sektör/Alt Sektör	Eğitim					
Proje Amacı	Araştırma Geliştirme					
Proje Yeri	Muş Alparslan Üniversitesi Kampüsü					
Karakteristiği	6.000 m ²					
Fiziki Hedef	6.000 m ²					
Başlama-Bitiş Tarihi	2010-2013					
Proje Sözleşmesi Tarihi	03/12/2010		İhale Sözleşme Bedeli	3.716.000		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
	5.454.668	5.454.668			5.454.668	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama						
	Cari Fiyatlarla			2013 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2009)						
2010		658.337			658.337	
2011		1.597.422			1.597.422	
2012		2.521.134			2.521.134	
2013		635.417			635.417	
Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Fayda	Üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin nitelik ve niceliğini arttırarak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yapılacağı gerekli altyapının sağlanması.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkıları	“Merkezi Araştırma Laboratuvarı” binasının 2013 yılı itibarıyla yapım işinin % 100’ü tamamlanarak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yapılması için gerekli materyallerin tesis edileceği gerekli altyapı oluşturulmuştur.					
Yapılan İşler-Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar-Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Çevre düzenlemesinin, proje kapsamında olmamasından, binanın giriş ve çıkışları ana arterlere bağlanmamasından dolayı sorunlarla karşılaşmış, sorunlara iş artışıyla kısmen çözüm bulunmuştur.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	Uzayan ihale süreçlerine karşılık, projelerin yatırım programına erken alınmasının sağlanması, ihale sürecine başlanması ve devam edebilecek itirazlar, çevresel etkenler ve teknik donanımlar gerektiren hususlar nedeniyle ihale sürecinin kurumun ihtiyacı olan zamanda tamamlanması.					

4. ÖNERİLER

Üniversitemizin fiziki yapısının daha kısa sürede tamamlanabilmesi için, yatırım bütçe tekliflerindeki taleplerinin maksimum düzeyde karşılanması,

Kuruluş aşamalarını tamamlama sürecinde bulunan üniversiteler; kalifiye teknik ve idari personelin temininde zorluklar yaşadığından, bu kadrolara atanacak personelin özlük haklarının iyileştirilmesi veya akademik personele ödenen geliştirme ödeneğinden faydalandırılması,

Ödeneklere bloke konulmaması ve bloke edilen ödeneklerin serbest bırakılmasında esnek davranılması,

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin (I) fıkrasında; “21 ve 22 nci maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin % 10’ unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamaz” denilmektedir. Kuruluş aşamalarını tamamlama sürecinde bulunan üniversitelerin fiziki yapıları, kampüs altyapıları ve makine teçhizat ile diğer alımlar için aciliyet arz eden ihtiyaçları karşılamak üzere bu maddeler kapsamında yapılacak harcamaların, Kamu İhale Kurulunun görüşü olmaksızın, ödeneklerin en az % 50’ sine kadar harcama izninin verilmesi şeklinde değiştirilmesi önem arz etmektedir.

Yukarıda belirtilen öneriler dikkate alındığı takdirde, daha etkin ve verimli hizmetlerin gerçekleşeceği öngörülmektedir.

2013 Yılı Kamu Yatırımları Özeti

Kurum Adı : Muş Alparslan Üniversitesi

Bütçe Türü : Özel Bütçe

Tablo 15.

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2012 Yıl Sonu Kümülatif Harcama			2013 Yılı Program Ödenek (KBÖ)			2013 Yılı Revize Ödenek			2013 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdî Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		
				Kredi	Öz Kaynak		Kredi	Öz Kaynak		Kredi	Öz Kaynak		Kredi	Öz Kaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma - Haberleşme															
Turizm															
Konut															
Eğitim	7		141.283.000			66.698.495			20.500.000			37.590.417			34.512.746
Sağlık															
Diğer Kamu Hizmetleri	1		5.253.000			2.476.142			500.000			500.000			-
İktisadi															
Sosyal															
Toplam	8		146.536.000			69.174.637			21.000.000			38.090.417			34.512.746

İLETİŞİM

Web : www.alparslan.edu.tr
E mail : strateji@alparslan.edu.tr
Telefon : 0 (436) 249 49 49
Faks : 0 (436) 213 00 28
Adres : Muş Alparslan Üniversitesi Kampüsü, Rektörlük
Diyarbakır Yolu 7. km 49250/Muş